

Bochtafsnijding Schie krijgt vastere vorm (2)

Leo Kool

In het juni-nummer brachten we u op de hoogte van de status van de werkzaamheden aan de bochtafsnijding in de Schie. In het gesprek met Tom Bastiaansen, omgevingsmanager van Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw, kwam ook het vervolg van de werkzaamheden aan de orde.

Tom vertelt: "We zijn aan de Delftweg al begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de brug die er moet komen. Damwanden zijn geslagen en de eerste funderingswerkzaamheden worden verder al zo ver mogelijk uitgevoerd. Het afronden van de aanleg van de brug kan uiteraard pas afgerond worden als de nieuwe vaarweg af is en de scheepvaart via de nieuwe vaarweg kan varen. De brug die we aanleggen is noodzakelijk om het eiland wat ontstaat te ontsluiten en ook om de bewoners van het Veerhuis hun huis te laten bereiken. Naar verwachting zullen we met de aanleg van de brug, die tweede kwartaal 2019 gereed komt, het project afronden."

"De aanleg van de bochtafsnijding komt de komende maanden ook in een nieu-

we fase," vertelt Tom verder. "Sinds het afronden van de damwand-werkzaamheden aan de oostelijke oever van de nieuwe Schie gaan we het profiel van de vaarweg verder afgraven. Om deze planning te behalen, wordt er gedurende de bouwvakvakantie (23 juli t/m 3 augustus) gewoon doorgewerkt door Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw. We houden er rekening mee dat de werkzaamheden zo min mogelijk hinder veroorzaken.

Onder toezicht van het waterschap wordt vanaf augustus langzaam het waterpeil verhoogd. Continu worden de nieuwe dijken gecontroleerd en doorgemeten om zeker te zijn dat de dijken hun functie goed vervullen. Eind september verwachten we dat het waterpeil in de bochtafsnijding op het peil van de be-

staande Schie is. We starten dan met de werkzaamheden aan de verbindingstukken aan beide zijden. De laatste damwanden worden geslagen, de vaargeulen afgegraven tot het moment komt dat begin 2019 de doorsteek gemaakt kan worden en de scheepvaart de nieuwe vaargeul kan gebruiken."

Tom belooft dat tegen die tijd de exacte planning gecommuniceerd kan worden en dat er ook een dag en tijd bekend gemaakt wordt door de provincie voor de officiële doorsteek. Ook zal er komende maanden meer bekend worden over de archeologische opgraving ter hoogte van waar vroeger het 'Hof van Cyrene' heeft gestaan. Ook daaraan zullen we in dit blad aandacht aan schenken.



Foto: Leo Kool